

Протокол № 1/2024 заседания членов правления ТСЖ «Скворцова-
Степанова 38»

19 июля 2024 г

Тверь

Место проведения: Тверь, ул. Скворцова-Степанова 38, тех. этаж 1-й подъезд с 19.00-20.00 ч.

Присутствовали члены правления:

1. Львович О.В.
2. Ковригин С.В.
3. Лопин Г.А.
4. Лабынин А.С.

Присутствовало 4 члена правления, т.е. 100%.

Кворум имеется, заседание правомочно.

ПОВЕСТКА ДНЯ

Выступала председатель правления ТСЖ Львович О.В.

Возникла серьезная проблема с гидроиспытаниями в теплоузле.

По результатам испытаний выяснилось, что гидравлические испытания повышенным давлением вызывают течь в теплообменниках. При рабочем давлении течь не наблюдается.

Необходимо приобрести на заводе изготовителе в Белоруссии уплотнительные элементы на сумму 170 тыс. руб. У завода есть представитель в Твери ИП Черняев А.Ю. Предлагаю принять решение о заключении договора с ИП Черняев А.Ю.





Итоги голосования:

За 100% против 0%, воздержались 0%

Итоги решений по повестке дня

1. Решение Ковригина С.В. 39
2. Решение Лопин Г.А. 39
3. Решение Лабынина А.С. 39
4. Решение Львович О.В. 39

Подписи членов правления:

 Львович О.В.
 Ковригин С.В.
 Лопин Г.А.
 Лабынин А.С.

Протокол № 1/2024

заседания членов правления ТСЖ «Скворцова-Степанова 38»

Акт

о проведении приемочного гидравлического испытания теплообменников
на прочность и герметичность

№ 1

" 19 " июля 2024 г.

Представитель ТСЖ: Председатель правления ТСЖ Львович О.В., управляющий Львович М.Г

(должность, фамилия, инициалы, реквизиты документа о представительстве)

Представитель эксплуатационной организации ИП Петров С.

(должность, фамилия, инициалы, реквизиты документа о представительстве)

составили настоящий акт о проведении приемочного гидравлического испытания на прочность и герметичность теплообменников жилой и офисной части по адресу Тверь ул. Скворцова-Степанова 38, теплоузел
Модели теплообменников
ООО "ПК ТЕПЛОСИЛА": ЕТО 4-130 ду80, ЕТ D4-48/62 ду80.
ЕТО 3-32, ЕТ G3-20

ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЯ И ЕГО РЕЗУЛЬТАТЫ:

По результатам испытаний выяснилось, что гидравлические испытания повышенным давлением вызывают течь в теплообменниках. При рабочем давлении течь не наблюдается.

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Теплообменники признаются не выдержавшими приемочное испытание на прочность и герметичность. Необходима замена уплотнительных элементов.
Необходимость замены подтверждена представителем завод изготовителя теплообменников ИП Черняевым А.Ю.
Необходимо приобрести:

- S-0010773 Резиновое уплотнение ЕТ-013- 242 шт.
- TS-0007587 Уплотнение кольцевое ЕТ-013. ЕТ-015 2 шт.
- TS-0032964 Резиновое уплотнение ЕТ-012 54 шт.

Представитель ТСЖ: Председатель правления ТСЖ Львович О.В.

Управляющий Львович М.Г



Представитель эксплуатационной организации ИП Петров С.

(должность, фамилия, инициалы, подпись)

(должность, фамилия, инициалы, подпись)

(должность, фамилия, инициалы, подпись)

(должность, фамилия, инициалы, подпись)

